

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลท่าลาดตงยาง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่ายาง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร	251,000	250,000	1,000	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากถนนลาดยาง บ้านนายชูเกียรติ บุตรวงศ์ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร	251,000	250,000	1,000	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางพ้อวิลล หาสอน – แม่หวัดหาสอน หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร	251,000	250,000	1,000	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนายมนูญ ดวงสาพล หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 123.20 ตารางเมตร	75,000	75,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวดง – หนองน้ำเหลือง หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 406.00 ตารางเมตร	250,000	250,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนายคำดี อันทะพิระ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร	77,000	77,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง
7	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน นายพิชญ์ – นายบวร มาตรา หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร 101.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 202.00 ตารางเมตร	91,000	91,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
8	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกุดท่าลือ หมู่ที่ 12 จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 1.50x284.00x0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 426.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 1.00x180.00x0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร	309,000	309,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล สถานที่ดำเนินการ บ้านเนินลาด หมู่ที่ 9 งานถมดินกว้าง 30.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 2.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร	259,900	259,900	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยบ้านนายบัว ลี ศรีสุน หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 2.80 เมตร 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร	37,000	37,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินลาด หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 830 ตารางเมตร	383,000	383,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกุดท่าลือ หมู่ที่ 12 – เขตตำบลฯ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	230,000	230,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเนินลาด– (จุดบ้านเนินลาด) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร	174,000	174,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวดง หมู่ที่ ๘ (จุดบ้านนายวร) ขนาดกว้าง ๓.5 เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร	79,000	79,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินลาด – บ้านป่ายาง ผิวจรรยา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร	1,933,333	1,933,333	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินลาด หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร	147,000	147,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกุดทำลือ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร	136,000	136,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจาก ถนนลาดยาง – บ้านนายชูเกียรติ บุตรวงศ์ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	250,000	250,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวดง – หนองน้ำเหลือง หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 406.00 ตารางเมตร	250,000	250,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินลาด ป่าหุ้ง หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน กว้าง 3.๕ เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร	1,933,333	1,933,333	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
21	โครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศพจ.)	10,000	10,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล
21	โครงการเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางพบประชาชน	20,000	20,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล
22	โครงการประชามหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับตำบล	10,000	10,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล
23	โครงการประชามหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน	15,000	15,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล
24	โครงการสนับสนุนตลาดชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง	15,000	15,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล
25	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสและสมานฉันท์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	10,000	10,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล
26	โครงการถนนสะอาด หน้าบ้านนำมอง	15,000	15,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล
27	โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และประชาชนทั่วไปในชุมชน	20,000	20,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล
28	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง	50,000	24,550	24,450	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล
29	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลท่าลาดดงยางฯ	5,000	0	5,000			✓	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองคลัง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
30	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง	50,000	50,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล
31	โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	20,000	20,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล
32	โครงการสนับสนุนการชุมนุมแสดงพลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	10,000	10,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล
33	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	40,000	33,900	6,100	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล
34	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตามแผนยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด จังหวัดกาฬสินธุ์ สู้ชุมชนมั่นคง	40,000	0	40,000			✓	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล
35	โครงการดำเนินงานชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	40,000	0	40,000			✓	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล
36	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,959,000	4,959,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล
37	เบี้ยยังชีพคนพิการ	950,000	950,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล
38	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	54,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล
39	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	30,000	29,100	900	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล
40	โครงการฉีดพ่นป้องกันยุงลายจากไข่เลือดออก	70,000	70,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนัก ปลัดเทศบาล

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
41	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	20,000	0	20,000			✓	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล
42	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข 5 หมู่บ้าน	100,000	100,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล
43	โครงการส่งเสริมการแยกก่อนทิ้ง	10,000	0	10,000			✓	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล
44	โครงการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (recyclable Waste Bank)	15,000	13,800	1,200	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล
45	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษน้ำ	30,000	30,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล
46	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	0	20,000			✓	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล
47	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน	30,000	30,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล
48	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างพิชัยกุดท่าลือ	335,160	335,160	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
49	โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยภายใต้ มหกรรมท้องถิ่นอำเภอห้วยเม็ก	15,000	15,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
50	โครงการรกรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อพัฒนาทางการศึกษา จำนวน 1 คันๆ ละ 12,000 (12 เดือน)	144,000	132,000	12,000	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
51	โครงการฝึกอบรมและดูงานพัฒนาศักยภาพครู/ผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	50,000	0	50,000			✓	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
52	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง	50,000	50,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
53	ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนเนินลาดวิทยาและโรงเรียนบ้านกุดท่าลื้อ	442,800	413,550	29,250	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
54	โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และตามอัธยาศัย	20,000	20,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
55	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	0	20,000			✓	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
56	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของครู (รายหัว) จำนวน 5 คน	15,000	15,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
57	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ, ค่าอุปกรณ์, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างพิชัยกุดท่าลื้อ	142,526	142,526	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
58	โครงการฝึกอบรมสัมมนาสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง	50,000	0	50,000			✓	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
59	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีอำเภอห้วยเม็ก องค์กรเอกชน วัฒนธรรมอำเภอห้วยเม็กและงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา	20,000	20,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
60	โครงการอุดหนุนการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม จำลองอำเภอห้วยเม็ก	50,000	50,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
61	โครงการห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง	50,000	50,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
62	โครงการวันท้องถิ่นไทย ตำบลกัยยาเสพติด	30,000	0	30,000			✓	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
63	โครงการสภาเด็กและเยาวชนต้นแบบต้านยาเสพติดป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	20,000	0	20,000			✓	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
64	โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	20,000	0	20,000			✓	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
65	โครงการถนนสายบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	20,000	0	20,000			✓	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
66	โครงการบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ	20,000	0	20,000			✓	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
67	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	20,000	20,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา
68	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล (ท่าลาดดงยางเกมส์)	130,000	130,000	0			✓	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
69	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและศึกษาดูงานของพนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน อสม. อปพร. กลุ่มสตรีและเยาวชน	250,000	0	250,000			✓	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล
70	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	500,000	329,756.92	117,243.08	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล
71	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน (อบต.กุดโดน)	25,000	25,000	0	✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	สำนักปลัดเทศบาล

